

## Mit Riesen-Schritten in Richtung Ausführung

Februar 2017

Die Ausführungsplanung ist in vollem Gange. Die Planungsarbeiten beim Architekten und dem gesamten Planerteam laufen auf Hochtouren. Die ersten Ausschreibungen wurden bereits publiziert. Weitere werden folgen. Die ersten Angebote der Unternehmungen sind eingetroffen. Diese werden nun ausgewertet. Anschliessend werden die Arbeitsvergaben dem Gemeinderat zur Freigabe unterbreitet. Damit sollen bereits vor dem Spatenstich über 65% der Gesamtkosten vergeben sein und die Baufreigabe auf dieser Basis erfolgen. Auf diese Weise ist es dem Gemeinderat und der Baukommission Derendingen Mitte möglich auf die Gesamtkosten des Projekts Einfluss zu nehmen und sie erhalten zudem die grösstmögliche Kostensicherheit.

Der Spatenstich zum Baubeginn erfolgt gemäss heutiger Planung nach der Pfingstchilbi, welche am 2./3./5. Juni 2017 ein letztes Mal in gewohnter Art und Weise an den bisherigen Standorten stattfindet.

Während der gesamten Bauzeit sollen stets zwei Turnhallen der Schule sowie den Sportvereinen zur Verfügung stehen. Als erste Ausbau-Etappe wird bis im 2. Halbjahr 2018 der Osttrakt mit den Schulräumen und der Mehrzweckhalle realisiert. Anschliessend erfolgen Realisierung und Bezug des Verwaltungstrakts auf der Westseite sowie des unterirdischen Parkings. Dieser letzte Teil soll bis Ende 2019 fertiggestellt werden.

Die heutige Aula wird bis zum Schluss der Bauarbeiten zur Verfügung stehen. Sie wird erst nach dem vollständigen Bezug von Derendingen Mitte, also voraussichtlich im 2020, rückgebaut werden.

Für weiterführende Auskünfte steht Ihnen Herr Roger Spichiger (roger.spichiger@derendingen.ch, 032 682 32 18) als Kommunikationsverantwortlicher der Baukommission Derendingen Mitte gerne zur Verfügung.

### Baukommission Derendingen Mitte

<b>Roger Siegenthaler</b>	Präsident Baukommission Derendingen Mitte; Gemeinderat
<b>Roger Spichiger</b>	Vertreter Bau und Planung; Gemeindevizepräsident
<b>Markus Zürcher</b>	Vertreter Finanzen; Präsident Finanzkommission
<b>Matthias Pfeiffer</b>	Vertreter Schule; Schulleiter Primarschule Derendingen
<b>Bernd Kupferschmid</b>	Betrieb und Unterhalt; Hauswart Schulanlagen / Verwaltung
<b>Nadia Löw</b>	Vertreterin der Sportvereine
<b>Erich Brunner</b>	Vertreter der Kulturvereine

Wir wünschen Ihnen für den kommenden Frühling viele sonnige Stunden.

Für die Baukommission Derendingen Mitte

Roger Siegenthaler  
Präsident, Gemeinderat

Für die Einwohnergemeinde Derendingen

Roger Spichiger  
Leiter Bau und Planung, Gemeindevizepräsident