



Der Zentrumsbau Derendingen Mitte ist gut unterwegs.

Seit nunmehr eineinhalb Jahren wird am imposanten Bauwerk Derendingen Mitte gebaut und es sind bereits 98% aller Arbeiten vergeben. Der Baufortschritt ist deutlich erkennbar. Termine und Finanzen sind auf gutem Weg.



DEREN D!NGEN MITTE

Im April 2019 wird die erste Baustufe mit dem Schultrakt und der Dreifachturnhalle fertiggestellt. Ab diesem Zeitpunkt stehen im Schultrakt 500m² Gewerbefläche für moderne Büro-/Praxis- oder Atelierräume zur Vermietung bereit.

Näheres dazu erfahren Sie auf unserer Homepage www.derendingen.ch.

Auch an der Umgebung wurden bereits erste Arbeiten vorgenommen. Es wurde ein neuer Zugang von der Walter-Weber-Strasse zum Schulareal erstellt und aktuell entstehen neue Parkplätze auf der Rosenmatt vis-à-vis vom Friedhof.



Der Turnbetrieb in den drei neuen Turnhallen kann frühestens ab Mai 2019 aufgenommen werden.



Grossanlässe oder Abendunterhaltungen können jedoch aus Sicherheitsgründen erst nach Fertigstellung sämtlicher Arbeiten ab Winter 20/21 durchgeführt werden. Zuerst müssen für grosse Menschenansammlungen alle Fluchtwege vorhanden und offen, sowie alle Sicherheits- und Brandschutzmassnahmen geprüft und einsatzbereit sein.

Die Vorbereitungen für die 2. Etappe laufen bereits auf Hochtouren. Nach dem Umzug der Turn- und Sportvereine sowie der Schule in die neuen Turnhallen, werden die zwei verbliebenen alten Turnhallen abgebrochen.

Vielleicht wird unsere Fasnachtszunft, die Herregääger, nach dem Landhaus, der Metzgerhalle und der Bierhalle dieses Mal die alte Turnhalle vor dem Abbruch nochmals in bester Tradition als Fasnachtstempel aufleben lassen. Der Kindermaskenball wird jedenfalls zum letzten Mal in der alten Turnhalle stattfinden.

Die Abbrucharbeiten und die Aushubarbeiten für die unterirdische Autoeinstellhalle werden sich dann bis in die Sommerferien 2019 hineinziehen. Es wird sich eine riesige Baugrube vor der Aula auf tun und der Raum hinter der reformierten Kirche bzw. vor dem Schulhaus und der Aula wird eng.

Die eigentlichen Rohbauarbeiten für die zweite Etappe beginnen dann nach den Sommerferien ab August 2019.

Haben Sie Fragen rund um das Projekt Derendingen Mitte? Für Auskünfte steht Ihnen Herr Roger Spichiger (roger.spichiger@derendingen.ch, **032 682 32 18**) als Kommunikationsverantwortlicher der Baukommission Derendingen Mitte gerne zur Verfügung.

Wir wünschen Ihnen eine schöne Vorweihnachtszeit.

Baukommission Derendingen Mitte ●

Text: Roger Spichiger

Bilder: ern+ heinzl Architekten